



CONTA FINAL DE EMPREITADA
(de acordo com o art.º 399.º a 401.º do CCP)

FOLHA RESUMO

- EMPREITADA : *Intervenções de Conservação Urbanística em diversas Freguesias do Concelho*
- *Execução de pavimentações em Sambade, Soeima, Gebelim e Vilaes da Vilarça*

- ADJUDICATÁRIO : *CAPSFIL - Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, SA.*

- CONTRATO : *22-10-2015* - CONSIGNAÇÃO : *03-11-2015*

- PRAZO : *150 dias* - VALOR ADJUDICAÇÃO : *32.740,15 €*

- REC. PROVISÓRIA : *15-01-2016*

- TRABALHOS A MENOS:

- TRABALHOS A MAIS:

- VALORES DOS TRABALHOS REALIZADOS:

NORMAIS:	32.740,15 €
A MAIS:	
REVISÃO DE PREÇOS:	
TOTAL:	32.740,15 €

Paços do Município de Alfândega da Fé, 5 de Febrero de 2016

O Dono da Obra *M. J. M. L.*

A Fiscalização *A. M. Azevedo*

O Empreiteiro *Carlos Augusto Pinto dos Santos*



Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal

DIVISÃO DE OBRAS (DO)

AUTOS DE MEDIÇÃO - FOLHA RESUMO

- EMPREITADA : *Intervenções de Conservação Urbanística em diversas Freguesias do Concelho*
 - Execução de pavimentações em Sambade, Soeima, Gebelim e Vilares da Vilarça

- EMPREITEIRO : *CAPSFIL - Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, SA.*

- CONTRATO : 22-10-2015 - CONSIGNAÇÃO : 03-11-2015 - PRAZO : 150 dias - VALOR : 32.740,15 €

- ADIANTAMENTO :

- TRAB. A MAIS APROVADOS :

Nº	DATA	VALOR DOS AUTOS				IVA - 6%	DESCONTOS		ADIANTAMEN.	A LIQUIDAR
		TR. NORMAIS	TR. A MAIS	REV. DE PREÇOS ACUMULADOS	0,5% - CGA		5% - GARANTIA 10% Trb. Mais			
1	25-11-2015	29.268,25 €		29.268,25 €		1.756,10 €				29.560,93 €
2	29-12-2015	3.471,90 €		3.471,90 €		208,31 €				3.506,62 €
(Final)										

Σ =	32.740,15 €		1.964,41 €		-1.637,01 €					33.067,55 €
TOTAL DOS TRABALHOS = 32.740,15 €										



DO DIVISÃO DE OBRAS

PO.04_PROC.04_IMP.08

Car

AB