

Município de Alfândega da Fé
DO-Divisão de Obras

Plano Municipal de Obras Públicas (Procedimentos por Ajuste Directo e Concurso Público)

| Designação da obra | Prazo execução (dias) | Adjudicatário | Modalidades de adjudicação | Consignação | Recepção Provisória | Valor da Adjudicação s/IVA | Trabalhos a Mais | Fase da obra | PLANEAMENTO ANUAL DA OBRA | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------------|-----|-----|-----|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|--|----------------------------|
| | | | | | | | | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | | |
| Obras no Ano de 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiação do caminho Municipal 1158 - Colmeais | 120 | Higino Pinheiro Lda | concurso público | 23-04-2013 | 30-01-2014 | 357.592,13 € | 0,00 € | OBRA CONCLUÍDA | 2014 Conclusão | | | | 2013 Início | | | | | | | | | |
| Demolição de um Edifício Sito na Rua da Rueca em Gebelim | 30 | José Joaquim Gomes | ajuste direto | 17-04-2014 | 09-05-2014 | 2.600,00 € | 0,00 € | OBRA CONCLUÍDA | | | | | 2014 Início | 2014 Conclusão | | | | | | | | |
| *Recuperação da casa 23 sita na rua das Eiras, legitimada pelo acordo de cooperação entre o Município de Alfândega da Fé e a Sta. Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé a 10 de Maio de 2010 | 15 | Carlos Alberto Rocha | ajuste direto | 15-04-2014 | 29-04-2014 | 10.080,20 € | 0,00 € | OBRA CONCLUÍDA | | | | | 2014 Início e conclusão | | | | | | | | | |
| Ordenamento do trânsito e prevenção rodoviária no concelho - execução de sinalização em alfândega da fé e cerejais (E.M 615) | 30 | SinalNorte | ajuste direto | 15-05-2014 | 24-06-2014 | 9.408,87 € | 0,00 € | OBRA CONCLUÍDA | | | | | 2014 Início | 2014 Conclusão | | | | | | | | |
| Intervenção de conservação em vários edifícios públicos - execução de cobertura nas unidades de apoio ao recinto da feira | 30 | Ferreira & Bebiano Lda | ajuste direto | 03-06-2014 | 18-06-2014 | 22.703,50 € | 0,00 € | OBRA CONCLUÍDA | | | | | | 2014 Início e conclusão | | | | | | | | |
| REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS NO CONCELHO - Execução de Órgãos de Drenagem Longitudinal em Colmeais | 30 | Luís António Canteiro | ajuste direto | 10-02-2014 | 21-02-2014 | 2.250,00 € | 0,00 € | OBRA CONCLUÍDA | 2014 Início e conclusão | | | | | | | | | | | | | |
| Ampliação da rede de iluminação pública – parque verde | 30 | José António Patrão, Lda | ajuste direto | 31-07-2014 | 14-08-2014 | 16.466,43 € | 0,00 € | OBRA CONCLUÍDA | | | | | | 2014 Início | 2014 Conclusão | | | | | | | |
| Sambade - aldeia tecnológica e turística - obras de reabilitação e transformação da escola primária de Sambade em centro de interpretação - demolição de edifício contíguo | 15 | Paulo Jorge Pacheco Pires | ajuste direto | 27-08-2014 | 16-09-2014 | 11.971,00 € | 0,00 € | OBRA CONCLUÍDA | | | | | | | 2014 Início | 2014 Conclusão | | | | | | |
| Sambade - aldeia tecnológica e turística - obras de reabilitação e transformação da escola primária de Sambade em centro de interpretação - substituição de cobertura | 15 | Paulo Jorge Pacheco Pires | ajuste direto | 27-08-2014 | 16-09-2014 | 3.000,00 € | 0,00 € | OBRA CONCLUÍDA | | | | | | | 2014 Início | 2014 Conclusão | | | | | | |
| Sambade - aldeia tecnológica e turística - obras de reabilitação e transformação da escola primária de Sambade em centro de interpretação | 365 | Armando Manuel Pires | ajuste direto | 13-12-2013 | 30-12-2014 | 68.714,06 € | 0,00 € | OBRA CONCLUÍDA | | | | | | | | | | | | | | 2013 Início e conclusão |
| Pinturas da Fé - Capela de Santo Amaro - Legoinha | 365 | Construções Teniz Alves, Lda. | ajuste direto | 03-06-2013 | 24-06-2014 | 105.620,40 € | 0,00 € | OBRA CONCLUÍDA | | | | | | 2013 Início e conclusão | | | | | | | | |
| total | | | | | | 610.406,59 € | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | |