

Município de Alfândega da Fé
DO-Divisão de Obras

Monitorização de Prazos (Procedimento Ajuste Directo e Concurso Público)

Obra	Prazo previsto execução (dias)	N.º dias execução obra	Adjudicação	Consignação	Recepção Provisória	Valor da Adjudicação	Trabalhos a Mais	Trabalhos a Mais (%)	Trabalhos a menos	Concluídas no prazo contratual	Prorrogação Legal	Prorrogação graciosa	coimas ao empreiteiro	OBS
Ano de 2015														
1.º QUADRIMESTRE														
SAMBADE – Aldeia Tecnológica e Turística – Obras de Reabilitação e Transformação da Casa do Povo em Centro de Cultural Tecnológico	365	163	Armando Manuel Pires	27-08-2014	06-02-2015	117.720,47	Não	0,00%	Não	não teve	não teve	Não	Não	OBRA CONCLUÍDA
Conservação da Torre do relógio e zona envolvente	193	-41962	Capsfil	19-11-2014		396.186,57 €	Não	0,00%	Não					EM CURSO
Intervenções de Conservação Urbanística em diversas Freguesias do Concelho – Execução de um muro de suporte em Vilares da Vilarça	30	16	José Alberto Vilares Reis e Cunhado, Lda	02-03-2015	18-03-2015	2.529,00 €	Não	0,00%	Não	Não	não teve	Não	Não	OBRA CONCLUÍDA
2.º QUADRIMESTRE														
Conservação da Torre do relógio e zona envolvente	193	192	Capsfil	19-11-2014	30-05-2015	396.186,57 €	Não	0,00%	Não	não teve	não teve	Não	Não	EMCURSO
3.º QUADRIMESTRE														
Conservação da Torre do relógio e zona envolvente	193	202	Capsfil	19-11-2014	09-06-2015	396.186,57 €	Não	0,00%	Não	Não	Não	Não	Não	OBRA CONCLUÍDA
Adaptação do Bar do Castelo a Cozinha Tradicional	15	28	Carlos Alberto Rocha	17-08-2015	14-09-2015	3.260,00 €	Não	0,00%	Não	não teve	não teve	Não	Não	OBRA CONCLUÍDA
Intervenções de Conservação Urbanística em diversas Freguesias do Concelho – Execução de pavimentações em Sambade, Soeima, Gebelim e Vilares da Vilarça	150	-42299	CAPSFIL - Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, SA.	22-10-2015		32.740,15 €	Não	0,00%	Não	não teve	não teve	Não	Não	EM CURSO
Reparação de vários Arruamentos no Concelho – Execução de pavimentação em Sambade	30	-42356	José Vilares Reis Construções Unip. Lda	18-12-2015		5.369,95 €	Não	0,00%	Não	Não	não teve	Não	Não	EM CURSO
total						912.622,61 €								

n.º empreitadas	7
Trabalhos a mais (%)	0,00%
N.º Obras com trabalhos a mais	0
N.º Obras sem trabalhos a mais	8